

**Direction de l'équipement**

**Point d'avancement et de suivi des opérations en cours – CHS du 14 novembre 2023**

| <b>Juridiction</b>   | <b>Chef de projet</b> | <b>Opérations – Etat d'avancement<br/>Actions menées en 2023</b>  | <b>Actions à mener en 2024</b>   |
|----------------------|-----------------------|---|--|
| <b>CAA BORDEAUX</b>  | Ahmed BOUALILI        | <b>Réalisation d'une étude thermique pour optimiser la consommation d'énergie</b><br>Établissement d'un cahier de préconisations d'interventions  | Réalisation des interventions correctives les plus pertinentes en termes de retour d'investissement  |
| <b>CAA DOUAI</b>     | Michaëlle YUNG        | <b>Restauration des façades sur cour</b><br>Permis de construire obtenu, notification du marché de travaux en octobre 2023, démarrage des travaux en novembre   | Réception des travaux en décembre 2024   |
|                      |                       | <b>Fissures et mousse façade côté jardin :</b><br>Des jauges ont été posées en septembre 2022 pour le suivi des fissures sur 1 an. Pas d'évolution constatée  | Nettoyage, remise en peinture et traitement des fissures en même temps   |
| <b>PJA LYON</b>      | Chafia SERI           | <b>Travaux de rénovation des façades et des installations de chauffage-ventilation-climatisation (CVC)</b><br>Présentation du dossier APS le 05 juin, APD en cours de définition et l'étude patrimoniale associée sera présentée à l'ABF fin novembre.  | Dépôt du permis de construire, organisation de la mise en concurrence, notification du marché de travaux, début du chantier au 3ème trimestre 2024                 |
|                      |                       | <b>Transformation de l'ancienne loge du gardien</b><br>Le chantier d'aménagement est en cours, la réception est prévue fin novembre   |  |
|                      |                       | <b>Création d'un monte-handicapés</b><br>Le chantier d'installation de l'appareil est en cours, la réception est prévue fin novembre  |  |
| <b>CAA MARSEILLE</b> | Yanis BAHLOUL         | <b>Changement des menuiseries en simple vitrage sur la façade nord (Peytral)</b><br>Autorisation de travaux en cours d'instruction avec l'ABF. La publicité de mise en concurrence pour les travaux sera réalisée en fin d'année en 2023  | Après accord sur l'autorisation de travaux, début de pose des fenêtres neuves au 2ème trimestre, achèvement des ouvrages au 3ème trimestre 2024.                   |
| <b>CAA NANCY</b>     | Elisabeth LAVENAIRE   | <b>Schéma directeur immobilier - accessibilité rénovation</b><br>Le marché de maîtrise d'œuvre a été notifié en août 2023. Les études sont engagées<br>Diagnostic attendu en fin d'année  | Poursuivre les études, valider le DCE et lancer la mise en concurrence des travaux au 4ème trimestre 2024  |
|                      |                       | <b>Inconfort thermique dans la nouvelle cafétéria</b><br>La dernière intervention corrective sera totalement achevée en décembre  |  |
| <b>CAA NANTES</b>    | Ahmed BOUALILI        | <b>Schéma directeur immobilier de rénovation des ouvrages</b><br>Le schéma directeur établit la rénovation totale du site en 4 phases techniques et architecturales de 2023 à 2025.<br><u>En 2023, les deux premières phases sont engagées :</u><br>La phase 1 concerne la réfection du perron pour laquelle une mission a été notifiée en mai. Les premières investigations structurelles ont été réalisées et les études techniques sont en cours<br><br>La phase 2 traite des couvertures et des façades du bâtiment principal, du pavillon de fond de cour ainsi que de la réfection de l'étanchéité (y compris isolation thermique) de la toiture de l'extension Bonne Louise.<br>Le marché de maîtrise d'œuvre a été notifié en septembre, études commencées en octobre | Réaliser les travaux en 2024<br><br>Mener les études au stade de l'appel d'offres travaux, organiser la mise en concurrence et les notifier au 4ème trimestre 2024 |

| Juridiction    | Chef de projet      | Opérations – Etat d'avancement<br>Actions menées en 2023   | Actions à mener en 2024  |
|----------------|---------------------|--|--|
| CAA PARIS      | Lucie THUILOT       | <b>Travaux divers :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Réfection de l'éclairage de la cour intérieure</li> <li>Sonorisation de la salle d'audience au 4ème trimestre 2023</li> <li>Remplacement des baies + switch VDI travaux en cours</li> <li>Installation d'un contrôle d'accès par badge, solution par transmission radio à en études</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Amélioration de l'accessibilité suivant les zones (sanitaires public) et banque d'accueil</li> <li>Installation d'un SSI avec de la détection incendie.</li> <li>Dépôt d'un dossier à la PP pour passer la juridiction en 5ème catégorie (actuellement en 3ème catégorie)</li> <li>Installation d'un contrôle d'accès par badges</li> </ul> |
| CAA TOULOUSE   | Ahmed BOUALILI      | Pose d'un boîtier anti remontées capillaires   |  |
| CAA VERSAILLES | Elisabeth LAVENAIRE | <b>Relogement de la CAA, projet commun avec le rectorat.</b><br>Procédure marché global de performance, remise des 3 offres en octobre, analyse en cours   | désignation du lauréat au 2ème trimestre 2024 et dépôt du permis de construire en fonction des évolutions du PLU   |
| TA AMIENS      | Michaëlle YUNG      | <b>Réorganisation des locaux, séparation des flux – bâtiment A</b><br>Travaux en cours création : salle d'audience, accueil, sanitaires, local avocat, salle des pas perdus  | Réceptionner les travaux et livrer les nouveaux locaux au 2ème trimestre 2024  |
|                |                     | <b>Fuite en toiture de la salle mauresque</b><br>Remplacement des velux des combles et de la salle d'hydrothérapie achevé  |  |
|                |                     | <b>Travaux de raccordement au chauffage urbain</b><br>Travaux réceptionnés   |  |
|                |                     | <b>Réfection de la toiture du dôme de la tour</b><br>Début des travaux en novembre pour 3 mois   | Réceptionner des travaux   |
| TA BASTIA      | Yanis BALHOUL       | <b>Amélioration de la sureté du site en 2023</b><br>Rehaussement de la clôture de la route de Pétrabugno, plantation d'une haie d'arbustes épineux sur 80 ml<br>Remplacement de la ferronnerie du portail<br>Renforcement de 2 portes d'entrée en bois<br>Pose d'un contrôle d'accès dans l'ascenseur<br>Remplacement caméras + lecteurs de badges + logiciel paramétrage, + caméra supplémentaire | Remplacement par LED ou amélioration de l'éclairage de la salle d'audience   |
| TA BESANÇON    | Elisabeth LAVENAIRE | <b>Relogement au Rez-de-chaussée de la cafétéria, création d'un sanitaire PMR personnels et d'un local à vélos</b><br>Les travaux ont été réceptionnés   |  |
|                |                     | <b>Rénovation des sanitaires</b><br>Travaux réceptionnés en septembre  |  |
|                |                     | <b>Remplacement de la chaudière gaz</b><br>Un maitre d'œuvre a été contacté, commande en cours de notification   | Etablir un dossier de mise en concurrence, notifier un marché de travaux.  |
|                |                     | <b>Isolation des combles</b><br>Un maitre d'œuvre a été contacté en septembre pour établir un relevé.  | Etablir un dossier de mise en concurrence et réaliser les travaux.<br>Réception des ouvrages au 2ème trimestre 2024  |
| TA BORDEAUX    | Ahmed BOUALILI      | <b>Remplacement du passage verrier dans la cour du rez-de-chaussée</b><br>Commande des travaux notifiée en octobre 2023  | Réceptionner l'ouvrage au 1er trimestre 2024   |
|                |                     | <b>Économies d'énergie – isolation</b><br>Un rapport de diagnostic de performance énergétique est attendu en fin d'année   | Les décisions d'interventions pour des économies d'énergie seront arrêtées en fonction des données du rapport.   |
|                |                     | <b>Isolation du comble au-dessus de la cafétéria</b><br>insufflation de 35 cm de ouate de cellulose réceptionnée   |  |

| Juridiction             | Chef de projet      | Opérations – Etat d'avancement<br>Actions menées en 2023  | Actions à mener en 2024  |
|-------------------------|---------------------|---|--|
| TA CAEN                 | Lucie THUILOT       | <b>Désordres en toiture et infiltrations d'eau en façades – première tranche</b><br>Les travaux de rénovation de la toiture et d'isolation du plancher des combles ont été réceptionnés   |  |
|                         |                     | <b>Isolation par l'intérieur des rampants dans la salle d'audience du 6ème étage</b><br>Les travaux sont en cours, l'achèvement est prévu fin novembre 2023   |  |
|                         |                     | <b>Rénovation et réaménagement de la cafétéria et création de sanitaires</b><br>Travaux en cours, réception fin novembre. Le mobilier neuf a été commandé   |  |
|                         |                     | <b>Difficultés techniques sur l'ascenseur</b><br>L'expert missionné a remis son rapport en juillet confirmant la dangerosité de l'appareil. Un devis a été demandé au mainteneur pour lever toutes les réserves et remettre d'ascenseur en service.<br>Premières interventions correctives en 2023  | Poursuite des travaux correctifs et remise en service au 1 <sup>er</sup> trimestre   |
| TA CERGY-PONTOISE       | Elisabeth LAVENAIRE | <b>Remplacement des ouvrants, rénovation des installation CVC, réfection de l'isolation thermique et de la façade</b><br>Le marché de maîtrise d'œuvre a été notifié et les études engagées. Validation du dossier APS- Réalisation du chantier test sur le complexe actuel de façade   | Réceptionner l'APD, déposer le permis de construire et mettre en concurrence et notifier le marché de travaux.   |
|                         |                     | <b>Sécurisation de la banque d'accueil</b><br>Les travaux ont été réceptionnés.   |  |
|                         |                     | <b>Installation de 6 bornes WIFI</b><br>Les bornes ont été posées   |  |
|                         |                     | <b>Création d'une 3ème dalle d'audience et réfection de la signalétique intérieure</b><br>L'aménagement proposé par la DE a été accepté par le président de juridiction. Le chiffrage est en cours  | Notifier les commandes de travaux et les réaliser. Réception au 3ème trimestre 2024  |
| TA CHALONS-EN-CHAMPAGNE | Elisabeth LAVENAIRE | <b>Amélioration thermique des locaux (isolation et ouvrants)</b><br>Les travaux ont été réceptionnés  |  |
| TA CLERMONT-FERRAND     | Lucie THUILOT       | <b>Réfection de l'étanchéité de la terrasse et isolation, changement de fenêtres</b><br>Les études ont été menées pour organiser une mise en concurrence des marchés de travaux, la réalisation de 3 dômes d'éclairage dans la bibliothèque a été actée. Réception et des offres le 23 octobre. Notification des marchés en décembre 2023 | Engagement du chantier au 1 <sup>ème</sup> trimestre, durée prévisionnelle 6 mois, réception au 3ème trimestre   |
|                         |                     | <b>Rénovation des installations CVC</b><br>Un diagnostic a été réalisé en mai 2023  | Des interventions correctives pourront être menées en 2024, selon mes préconisations du rapport  |
|                         |                     | <b>Campagne de mesure de gaz radon dans l'air</b><br>Le rapport rendu fait apparaître un dépassement de seuil en sous-sols (chaufferie et archives)   | Aucune intervention n'est nécessaire   |
|                         |                     | <b>Rénovation de sanitaires</b><br>Réalisée en 2023 par délégation de crédits   |  |
| TA DIJON                | Michaëlle YUNG      | <b>Extension des locaux</b><br>Le marché de maîtrise d'œuvre a été notifié en juin. L'esquisse a été validée, l'APS est en cours d'élaboration  | Le permis de construire doit être déposé, les études poursuivies pour une mise en concurrence de travaux en fin de 1 <sup>er</sup> semestre 2024 et une notification des marchés au 3ème trimestre |
|                         |                     | <b>Remplacement de l'ascenseur</b><br>Dossier de consultation des entreprises validé. Diagnostic amiante en cours.  | Lancement de la procédure de mise en concurrence au 1 <sup>er</sup> trimestre et réalisation des travaux. Réception au 3ème trimestre  |

| Juridiction    | Chef de projet      | Opérations – Etat d'avancement<br>Actions menées en 2023   | Actions à mener en 2024   |
|----------------|---------------------|--|---|
| TA GRENOBLE    | Chafia SERI         | <b>Création d'une deuxième salle d'audience au rez-de-chaussée, modification de l'accueil, relogement de la cafétéria et création d'une terrasse extérieure pour ce local</b><br>Mise en concurrence des marchés de travaux publiée en septembre, remise des offres et analyse en novembre, notification des marchés en décembre.  | Engager et réaliser les travaux. Livraison des ouvrages 3ème trimestre 2024 |
|                |                     | Remplacement des installations de CTA et réfrigération<br>Démarrage des travaux 12 septembre pour une durée de 14 semaines.  | Réceptionner les ouvrages   |
| TA LILLE       | Yanis BAHLOUL       | <b>Flexibles chauffages</b><br>Le prestataire de maintenance est en cours de réalisation de l'intervention corrective  |   |
| TA LIMOGES     | Elisabeth LAVENAIRE | <b>Travaux de réaménagement des locaux libérés par l'extension</b><br>Création de nouveaux sanitaires au 1 <sup>er</sup> étage<br>Travaux achevés et réceptionnés  |   |
|                |                     | <b>Isolation des combles par projection de ouate de cellulose sur 40 cm</b><br>Réalisation des travaux en novembre 2023  |   |
| TA MARSEILLE   | Yanis BAHLOUL       | <b>Relogement de la juridiction</b><br>La DE a maintenu un accompagnement de la juridiction dans la gestion technique de l'immeuble  | L'accompagnement de la DE sera poursuivi autant que nécessaire              |
|                |                     | <b>Réception GSM</b><br>Travaux réalisés, la réception est satisfaisante sur l'ensemble des locaux   |   |
|                |                     | <b>Divers aménagements</b><br>Aménagement du hall sous verrière réalisé<br>Pose de bornes anti stationnement dans la rue réalisée<br>Pose de barrières anti parking sur nos places en sous-sols de la copropriété en cours de commande<br>Intervention correctives pour éviter les remontées d'odeurs réalisée<br>Amélioration de la banque d'accueil réalisée   |   |
|                |                     | <b>Malfaçons, réserves, fuite de la verrière (sujets promoteur)</b><br>Levée des réserves de construction en lien partiellement réalisée<br>Déclaration de sinistre en assurance dommage-ouvrage pour la fuite de la verrière<br>Suivi des défauts d'isolation thermique et d'infiltrations d'air par les menuiseries<br>Pose d'un garde-corps en périphérie de la toiture pour empêcher les intrusions de voisins | Poursuite des discussions avec le promoteur pour obtenir satisfaction       |
| TA MELUN       | Elisabeth LAVENAIRE | <b>Remplacement du réseau informatique</b><br>Travaux réceptionnés   |   |
|                |                     | <b>Changement des chaudières</b><br>réception de l'installation des 2 chaudières neuves en juillet   |   |
| TA MONTPELLIER | Yanis BAHLOUL       | <b>Remplacement du SSI : centrale, câbles détecteurs, asservissements</b><br>Travaux en cours d'achèvement après essais concluants   |   |
|                |                     | <b>Remplacement de l'escalier de maintenance des installations en toiture</b><br>Contacts pris avec plusieurs entreprises pour cet escalier en colimaçon sur mesure  | Réalisation en 2024   |
| TA MONTREUIL   | Michaëlle YUNG      | <b>Remplacement des luminaires dans la salle des pas perdus</b><br>Travaux réalisés  |   |
|                |                     | <b>Remplacement des flexibles de climatisation</b><br>Travaux terminés   |   |

| Juridiction | Chef de projet      | Opérations – Etat d'avancement<br>Actions menées en 2023  | Actions à mener en 2024  |
|-------------|---------------------|---|--|
| TA NANCY    | Elisabeth LAVENAIRE | <b>Amélioration du confort acoustique du greffe, modification de l'accueil et aménagement d'une cafétéria</b><br>Contact pris avec la DRAC (immeuble classé,)APD en cours d'analyse, dossier PRO attendu en décembre  | Mise en concurrence d'entreprises au 1 <sup>er</sup> trimestre, réalisation des travaux et réception des ouvrages au 3 <sup>ème</sup> trimestre 2024   |
|             |                     | <b>Empoussièremement des installations informatiques en sous-sols</b><br>Les interventions effectuées en 2023 n'ont pas permis de résoudre le problème. D'autres solutions sont recherchées   | Les recherches de solutions seront poursuivies   |
| TA NANTES   | Ahmed BOUALILI      | <b>Remplacement des menuiseries</b><br>La notification du marché de Moe et études menées en lien avec l'ABF   | Consulter les entreprises et engager les travaux au 2 <sup>ème</sup> trimestre 2024  |
|             |                     | <b>Extension supplémentaire des locaux dans l'immeuble INSEE</b><br>Locaux livrés meublés en juin   |  |
|             |                     | <b>Remplacement des deux centrales de traitement de l'air</b><br>Les marchés de travaux ont été notifiés en aout, les travaux seront achevés en décembre  |  |
|             |                     | <b>Création d'une troisième salle d'audience</b><br>Réalisation des travaux préliminaires en juin et juillet.<br>Désignation d'un Moe pour coordonner les travaux d'aménagement en octobre  | Poursuite des réflexions avec la juridiction en vue de la réalisation de travaux au 3 <sup>ème</sup> trimestre 2024  |
|             |                     | <b>Sécurisation de la juridiction</b><br>- pose d'un rideau métallique avec ouverture de l'intérieur au niveau de l'entrée du public, et 2 autres situés à l'entrée du personnel piétonne et à l'entrée du parking, avec possibilité d'ouverture de l'extérieur et de l'intérieur.<br>- le dispositif de vidéo surveillance sur l'entrée du public a été complété<br>- projet de pose de volet roulants sous lambrequin en façade nord pour protéger les vitres en cas de manifestations violentes. Discussions engagées avec l'ABF et la DRAC en mai, relancées en septembre             | Poursuite des discussions pour aboutir positivement à la pose de ces équipements   |
| TA NICE     | Lucie THUILOT       | <b>Amélioration de l'acoustique salle des pas perdus</b><br>Projet réalisé  |  |
|             |                     | <b>Création d'une salle de sport dans l'emprise du parking en sous-sols</b><br>Travaux en cours, réception décembre 2023  |  |
|             |                     | <b>Création d'une passerelle technique en façade pour permettre le nettoyage des vitrages</b><br>Permis de construire obtenu en septembre - Réalisation des travaux de serrurerie en cours  | Réception des travaux courant janvier 2024   |
| TA NIMES    | Yanis BAHLOUL       | <b>Modernisation et mise aux normes du système de sécurité incendie (SSI)</b><br>Opération de remplacement du SSI reportée compte tenu des modifications à venir sur les bâtiments  |  |
|             |                     | <b>Reconstruction, restructuration et réhabilitation de l'ensemble de la juridiction</b><br><b>Etude de programmation</b><br>Le programme se décompose en 4 opérations : <u>la première</u> concerne la démolition de l'aile Scatisse, la construction d'une nouvelle extension, <u>la seconde</u> intègre la restructuration de l'hôtel Silhol et des 2 pavillons d'entrée, <u>la troisième</u> et dernière le ravalement des façades de l'hôtel Silhol, <u>la quatrième</u> concerne les travaux connexes sur les extérieurs. Le programme définitif présenté à la juridiction en juin. | Lancer la consultation pour la maîtrise d'œuvre de l'opération 1 au 1 <sup>ème</sup> trimestre, notification du marché de Moe au 3 <sup>ème</sup> trimestre, réalisation des études jusqu'au stade DCE en 2024 |
|             |                     | <b>Suivi des fissures</b><br>La mission de surveillance des étais a été prolongée jusqu'en décembre 2023. Le dernier rapport trimestriel transmis le 18 sept fait mention d'une dégradation sur 2 des 8 jauges posées en 2021. Le bureau d'études a effectué une levée de doute fin septembre et constate un resserrement des fissures. L'observation continue.   | L'observation des fissures sera prolongée en 2024  |

| Juridiction | Chef de projet | Opérations – Etat d'avancement<br>Actions menées en 2023  | Actions à mener en 2024  |
|-------------|----------------|---|--|
| TA ORLEANS  | Michaëlle YUNG | <b>Réfection et l'isolation de la toiture de la bibliothèque, relogement de la cafétéria</b><br>Opération achevée, les résultats sont très satisfaisants en termes de confort thermique estival   |  |
|             |                | <b>Affaissements signalés dans la cour du TA</b><br>Un permis de construire a été obtenu en juin. Les travaux en cours avec une petite prolongation des délais pour créer une récupération des eaux du perron lors de fortes intempéries  | Réceptionner les travaux au 1 <sup>er</sup> trimestre 2024                             |
|             |                | <b>Fissures dans les structures</b><br>Le BET a missionné pour l'étude géotechnique a confirmé la nécessité de reprendre les fondations avec des micropieux. L'externalisation du TGBT et de la chaufferie ainsi que le déplacement du local informatique doivent être envisagés. Etudes fluides en cours | La préconisation de reprise de fondations avec micros pieux est explorée.              |
|             |                | <b>Aménagement de locaux pour les escortes de personnes reconduites à la frontière</b><br>Devis de travaux en cours d'établissement   | Réalisation des prestations d'aménagement au 1 <sup>er</sup> trimestre 2024            |
| TA PARIS    | Yanis BAHLOUL  | <b>Schéma Directeur architectural et technique opération 3 (création de 2 salles d'audiences supplémentaires)</b><br>Locaux intégralement ouverts au public   |  |
|             |                | <b>Schéma Directeur architectural et technique</b> : zone 5 (anciens sanitaires publics reconvertis en 1 grand bureau partagé) Travaux achevés  |  |
|             |                | <b>Schéma Directeur architectural et technique opération 4</b> (zones bureaux non traités...),<br>Programmation à engager (réhabilitation des espaces non traités, réflexions sur le rafraîchissement éventuel avec le réseau urbain Fraicheur de Paris).<br>Mise à jour du programme de l'opération.     | Etudes prévues en 2025.  |
|             |                | <b>Ventilation pour le rafraîchissement des locaux informatique</b><br>Pose des extracteurs en cours, achèvement début novembre   |  |
| TA PAU      | Lucie THUILOT  | <b>Remplacement de l'Ascenseur</b><br>Commande passée pour le remplacement de l'appareil.   | Installation prévue en mars 2024, mise en service en avril.                            |
|             |                | <b>Complément de l'installation vidéo-protection</b><br>Commande notifiée, intervention du prestataire en décembre  |  |
| TA POITIERS | Chafia SERI    | <b>Remplacement des fenêtres façade Blossac</b><br>Remplacement des fenêtres est achevé.<br>La réparation du dôme dont le vitrage est fendu a été réalisée  |  |
|             |                | <b>Sonorisation de la salle d'audience et remplacement des luminaires</b><br>Le remplacement des luminaires et les travaux de sonorisation de la salle d'audience sont achevés  |  |
|             |                | <b>Remplacement aménagement de la banque d'accueil</b><br>La réflexion sur la banque d'accueil (sécurisation) est en cours, les discussions sont menées avec une entreprise   | Réalisation de la menuiserie sur mesure au 2 <sup>ème</sup> trimestre 2024             |
| TA RENNES   | Ahmed BOUALILI | <b>Humidité dans les murs</b><br>Un maître d'œuvre a été saisi pour déterminer la nature des interventions à engager pour y remédier  | Intervention corrective si nécessaire au 1 <sup>er</sup> trimestre                     |
|             |                | <b>Fuites verrière en garantie décennale</b><br>La verrière ne fuit plus. La validation des travaux de réfection est soumise à l'expert.<br>Le coût des travaux est intégralement supporté par les assurances.  | Exécution des travaux de réparation des ouvrages dégradés sous le contrôle de l'expert |
|             |                | <b>Campagne de mesurage du radon</b><br>Le rapport remis en juin fait apparaître certaines mesures au-delà de 300 BQ/m3 (archives du sous-sol, salle des avocats 008 et 009, salle d'audience, bureau 112). Travaux de ventilation en cours, fin en décembre  | De nouvelles mesures seront réalisées au 1 <sup>er</sup> trimestre 2024.               |

| Juridiction   | Chef de projet      | Opérations – Etat d'avancement<br>Actions menées en 2023  | Actions à mener en 2024   |
|---------------|---------------------|---|---|
| TA ROUEN      | Chafia SERI         | <b>Remplacement de la SSI</b><br>Travaux achevés et réceptionnés  |   |
| TA STRASBOURG | Michaëlle YUNG      | <b>Relogement de la juridiction</b><br>Immeuble propriété de l'Etat, occupé par le DDT et libérable en août 2024<br>La DIE pose une exigence de densification du site. Etudes de faisabilité et discussions engagées dans cet objectif. Un programmiste AMO a été désigné et les études de programmation engagées.  | En parallèle de l'établissement du programme technique et fonctionnel du projet, une étude en simulation thermique dynamique sera réalisée pour permettre le financement sur le nouveau programme dédié à la rénovation énergétique, géré par la DIE. |
|               |                     | <b>Sécurisation des locaux de la juridiction</b><br>Le chiffrage des améliorations de la banque d'accueil, des circuits publics, des sanitaires est en cours consultations d'entreprises, des devis sont attendus courant novembre.   | Notification des commandes dès la réception des propositions de devis,  |
| TA TOULON     | Lucie THUILOT       | <b>Changement de chaudière</b><br>Fin des travaux le 26 octobre   |   |
|               |                     | <b>Travaux d'aménagement du 4ème étage</b><br>Proposition d'une entreprise. Pour des raisons organisationnelle, la juridiction ne souhaite pas les travaux en 2023,   | Travaux au 1er trimestre 2024   |
| TA TOULOUSE   | Ahmed BOUALILI      | <b>Relogement de la juridiction</b><br>Les opportunités immobilières ne permettent pas aujourd'hui d'engager cette opération. Nouveau bail de location en cours de négociation avec le propriétaire (fin du bail décembre 2023).  |   |
|               |                     | <b>Réorganisation et optimisation des locaux</b><br>Une demande d'accompagnement pour optimiser les locaux de la juridiction (space-planning) a été formulée par la GEC. L'étude de space-planning a été engagée en octobre.  | Poursuite des études d'optimisation des locaux, définition des travaux, mise en concurrence d'entreprises   |
| TA VERSAILLES | Lucie THUILOT       | <b>Réfection de l'étanchéité de la toiture et remplacement de la CTA</b><br>Travaux achevés et réceptionnés   |   |
|               |                     | <b>Création d'une terrasse accessible</b><br>Projet en cours d'études, déclaration de travaux déposée, mise en concurrence envisagée en décembre  | Notification des marchés et réalisation des travaux   |
| TA GUADELOUPE | Ahmed BOUALILI      | <b>Relogement de la juridiction</b><br>Le réseau de clim a été réparé et contrat de maintenance mis en place.   | Les menues adaptations nécessaires au bon fonctionnement de la juridiction seront étudiées par la DE pour leur faisabilité ou réalisation   |
| TA GUYANE     | Elisabeth LAVENAIRE | <b>Relogement de la juridiction</b><br>3 candidats (entreprise + architecte) ont été admis à remettre une offre technique et financière en novembre   | Tenue du jury pour retenir le lauréat au 1er trimestre<br>Notification du marché global de performance au 2ème trimestre.   |
| TA LA REUNION |                     | <b>Réorganisation des espaces</b> (bureaux et des espaces publics)<br>Amélioration de la séparation des flux privé et public : premiers travaux achevés (sanitaires public, déplacement des baies informatiques, réaménagement de la cafétéria). Travaux suivants en cours : achèvement en novembre avec création d'une circulation derrière la salle d'audience et réfection du sanitaire du RdC |   |
| TA MARTINIQUE | Elisabeth LAVENAIRE | <b>Dysfonctionnement du compresseur de climatisation</b><br>Interventions correctives engagées mais il reste une difficulté en cours d'expertise  |   |
| TA MAYOTTE    |                     | <b>Relogement de la juridiction- construction neuve</b><br>Présentation en juin de l'étude de faisabilité sur une partie des locaux libérés par l'ARS. La parcelle libérée répond aux besoins d'une construction neuve.   | Poursuite des procédures pour faire affecter la parcelle au Conseil d'Etat  |

|                               |             |  |   |
|-------------------------------|-------------|--|---|
| <b>TA NOUVELLE-CALEDONIE</b>  |             | <b>Relogement de la juridiction</b><br>Les opportunités immobilières proposées ne permettent pas de prévoir cette opération à moyen terme.   | La recherche de locaux en liens avec la DGFIP sera poursuivie |
| <b>TA WALLIS-ET-FUTUNA</b>    |             | <b>Réorganisation de la juridiction</b><br>La réorganisation du fonctionnement de la juridiction a conduit à mettre un terme à la présence physique sur place du greffe.<br>Les locaux ont été restitués au ministère de la justice. |   |
| <b>TA POLYNESIE-FRANCAISE</b> | Chafia SERI | <b>Pas de projet identifié après les interventions des années précédentes</b>  |   |